

# 今月の現場

No.134 八幡神社さま手水舎修繕工事

## 工事前



神社を管理している立野石材さまから修繕のご依頼がありました。手水舎の屋根を支えている柱が長年の雨風の影響で腐朽化し、いつ倒れてもおかしくない状態でした。

柱を固定していた石に貫通させているボルトがサビてしまい…補強の石もひび割れてきていました。



## 工事中



屋根を仮設足場で持ち上げ基礎石を設置しました。



新しい柱は、耐久性に配慮し、青森県のヒバ材を使用。元の柱とヒバの柱を釘を使わない「ほぞ継ぎ」加工し、緊結しました。



小口(木材の断面)にはひび割れ防止に、貝殻をすりつぶした塗料の「胡粉」を塗りました。

## 工事後



正面

倒壊の心配もなくなり、地域の皆さまが安心して参拜できるようになりました。



側面

**八幡神社**

☎ 920-0350  
石川県金沢市普正寺町1-33